

Raport anual
de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice
în curs de execuție pentru anul 2025

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de execuție a proiectului (de la lansare până la finele anului de raportare (%))	Alocații bugetare în anul 2025, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat *
	inițial	final/ajustat			aprobat	precizat	executat		
1 Elaborarea Sistemului informatizat de trasabilitate a produselor din tutun SIA „MIU” (Marcaje unice de identificare)	2 4036,3	3 4036,3	4 2023,2	5-4/3 50,1	6 2029,5	7 2023,2	8 2023,2	9 10	<p>În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii informaționale în anul 2026 urmează a fi realizată Faza II a serviciilor pentru implementarea SI „Sistem național informațional de generare și emitere a marcajelor de identificare”, după cum urmează:</p> <p>1.1. Modul Generare Coduri MIU Fizice”; 1.2 Modul „Asociere Coduri MIU Agregate”; 1.3 Modul „Asociere Coduri MIU Internaționale”; 1.4 Modul „Dashboard Statistici Agent Economic”; 1.5 Modul „Notificări”; 1.6 Modul „Audit”.</p> <p>În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii informaționale a fost realizată Faza I a serviciilor pentru implementarea SI „Sistem național informațional de generare și emitere a marcajelor de identificare”. după cum urmează:</p> <p>1.1 Elaborarea sarcinii tehnice; 1.2 Modul de Generare și Gestiune a Marcajelor Unice; 1.3 Modul de Control și Validare a Codurilor; 1.4 Modul de Management al Taxelor și Facturare; 1.5 Modul de Integrare și API cu SIA Depozitul de Date; 1.6 Modul de Securitate și Protecția Datelor.</p>

Elaborarea Sistemului Informational automatizat de trasabilitate a produselor din tutun SIA „Depozitul de date”	9845,9	9845,9	7855,9	79,7	7858,1	7855,9	1.7 Modul de Raportare și Generare de Rapoarte. În baza contractului nr.56SV dir. 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii informaționale a fost realizată Faza I a serviciilor pentru implementarea „Sistem național informațional de depozitare a datelor”, după cum urmează: 1.1 Elaborarea sarcinii tehnice; 1.2 Modul de Stocare și Gestionare a Datelor; 1.3 Modul de Control și Acces la Date; 1.4 Modul de Integrare și API, 1.5 Modul de Raportare și Monitorizare; 1.6 Modul de Securitate și Protecția Datelor.	În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii informaționale în anul 2026 urmează a fi realizată faza II a serviciilor pentru implementarea „Sistem național informațional de depozitare a datelor”, după cum urmează: 1.1 Dezvoltarea aplicației mobile de inspecție pentru scanare QR/DataMatrix și acces offline; 1.2 Modul, Dashboard Statistici rolul Admin. strator”, 1.3 Modul, „Notificări”; 1.4 Modul, „Audit”.
Reconstrucția zonei de control vamal și construcția sistemului de scanare la Postul Vamal Giurgulești, r. Cahul (cu finanțare din Grant)	41726,8	39964,5	148,4	0,37	1410,0	25000,0	Pe parcursul implementării proiectului aferent reconstrucției zonei de control vamal au fost realizați următorii indicatori de performanță: - Proiectul de execuție a fost realizat 100%. Astfel, suprafața zonei fiind extinsă de la 0,65 ha la 1,2793 ha, cu dublarea capacității de staționare a autocamionelor (de la 30 la 60 unități). Documentația tehnică a fost verificată conform legislației naționale, precum și obținut certificatul de urbanism și acordul de mediu. - Contractarea lucrărilor de construcție este realizat în proporție de circa 90%. Etapa de semnare a contractului este în curs de desfășurare. -Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică este realizat în	-Inițierea Amendamentului de extindere a Contractului de Grant Giurgulești nr.101122911; - Au fost elaborați termenii de referință și lansată procedura de achiziție pentru contractarea Serviciilor de Supraveghere Tehnică a lucrărilor, precum și Executare Lucrări pentru extinderea ZCV Giurgulești. Notificarea privind intenția de atribuire a contractelor a fost expediată. Contractele urmează a fi semnate pe parcursul lunii Ianuarie 2026. - Schițele materialelor de vizibilitate au fost elaborate și se află în curs de aprobare. Se propun a fi realizate următoarele activități pentru anul 2026: Februarie: Producerea materialelor de vizibilitate; Semnarea amendamentului la Contractul de Grant; Demararea lucrărilor pentru extinderea zonei de control vamal și instalarea cântarului.

Reconstrucția sectorului marfar al Postului Vamal Leuseni, r. Hancești(cu finanțare din Grant)	74182,6	73664,1			44250,0		<p>proporție de 90%. Etapa de semnare a contractului este în curs de desfășurare.</p>	<p>Clarificarea referitor la blocajele parvenite: 1.Activitatea 3, cu livrabilul Echipament de scanare X-ray, este dependentă de realizarea proiectului PV Giurgiuulești – dezvoltarea sectorului marfar, care nu are parte de cofinanțare acoperită; 2.Discuțiile purtate referitor la perspectivele de efectuare a controlului coordonat în PTFS la granița cu România, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, România, MIDR, DG Move, conduc la schimbarea scenariilor agreate inițial, fapt ce împiedică realizarea sarcinilor asumate și crează un conluiz în implementare.</p> <p>Martie:Elaborarea și aprobarea Termenilor de Referință pentru lansarea procedurii de achiziție a Echipamentului de Scanare;</p> <p>Aprilie: Lansarea procedurii internaționale de achiziții pentru procurare și montarea echipamentului de scanare; Lansarea procedurii de achiziții a altor echipamente.</p> <p>Iulie-August: Semnarea Contractelor pentru procurarea și montarea echipamentelor.</p>
						<p>Pe parcursul implementării proiectului aferent reconstrucției sectorului marfar al postului Vamal Leușeni au fost realizați următorii indicatori de performanță:</p> <p>- pe parcursul anului 2024 s-a obținut primul livrabil inclus în formularul de aplicare și anume studiul de fezabilitate pentru reconstrucția sectorului marfar intrare/ieșire.</p>	<p>- Inițierea Amendamentului de extindere a Contractului de Grant Leușeni nr.101122904; - Setul de documente pentru lansarea licitației a fost elaborat și se află la etapa de coordonare per instituție. - Schițele materialelor de vizibilitate au fost elaborate și urmează a fi prezentate pentru aprobare.</p> <p>Se propun a fi realizate următoarele activități pentru anul 2026:</p>	

<p>Reconstrucția sectorului marfă al Postului Vamal Leuseni, r. Hancești(cu finanțare din împrumut)</p>	<p>74182.6</p>	<p>73664.2</p>		<p>40000,0</p>		<p>- setul documente "Solicitare Oferte" a fost elaborat și se află în proces de coordonare.</p>	<p>Februarie: Producerea materialelor de vizibilitate; Semnarea amendamentului la Contractul de Grant; Clarificarea referitor la blocajele parvenite: urmare a discuțiilor purtate referitor la perspectivele de efectuare a controlului coordonat în PTFS la granița cu România, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, România, MIDR, DG Move, ce conduce la schimbarea scenariilor agregate inițial, fapt ce împiedică realizarea sarcinilor asumate și crează un confuz în implementare. Martie-Aprilie: Inițierea procedurii de achiziție proiectare și executare lucrări pentru PTFS Leușeni, inclusiv serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor; Elaborarea și aprobarea Termenilor de Referință pentru lansarea procedurii de achiziție a Echipamentului de Scanare; Lansarea procedurii internaționale de achiziție pentru procurare și montarea echipamentului de scanare; Iunie: Semnarea contractului de proiectare și executare lucrări inclusiv serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor; Iulie-August: Semnarea Contractelor pentru procurarea și montarea echipamentelor.</p>
---	----------------	----------------	--	----------------	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Notă: Se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a sînațiilor critice și altă informație relevantă)*

Conducătorul autorității publice

Digitally signed by Doamnă Viorel
 Date: 2026.01.27 10:25 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 MOLDOVA EUROPEANĂ



Șeful serviciului economic (financiar)

Digitally signed by Șeful Serviciului Inga
 Date: 2026.01.27 09:57:52 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 MOLDOVA EUROPEANĂ



2026

**Raport anual de monitorizare a implementării
proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2025
Serviciul Fiscal de Stat**

Denumirea proiectului de investiții capitale publice	Costul total de de viz, mii lei (conform documentației de proiect și de viz)		Executat total, mii lei (de la taxarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de execuție a proiectului (de la taxare până la sfârșitul anului de raportare) (%)	Alocții bugetare în anul 2025, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat*
	inițial	final/ajustat			aprobate	precizate	executate		
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10
Replanșarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, Serviciul Fiscal de Stat	200000,0	170435,6	39278,5	23,05%	70000,0	37000,0	36999,8	-	În anul 2025 au fost semnate și înregistrate la trezorerie contractele multianuale aferente reconstrucției imobilului situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, valabile până la data de 31.12.2027, inclusiv acorduri adiționale aferent constatării lucrărilor suplimentare: 1. Eurostil Construct SRL: achiziționarea lucrărilor de replanșare a încăperilor, în sumă de 146089,7 mii lei (A/2025 -36457,3,0 mii lei, A/2026 - 69044,8 mii lei, A/2027 - 40587,6 mii lei); 2. Taumatarg SRL: achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor, în sumă de 1168,7 mii lei (A/2025 – 291,7 mii lei, A/2026 - 552,4 mii lei, A/2027-324,7 mii lei); 3. Proiect-Design SRL: achiziționarea serviciilor de supraveghere de autor a lucrărilor, în sumă de 438,3 mii lei (A/2025 -109,4 mii lei, A/2026 – 207,1 mii lei, A/2027 – 121,8 mii lei). Conform Raportului de supraveghere tehnică, în perioada iunie -decembrie 2025, lucrările au fost desfășurate într-un stadiu avansat de execuție, corespunzător graficului aprobat pentru anul 2025. Respectiv, au fost executate lucrări inferioare : - demolări și lucrări de replanșare; - canale și trasee de ventilație; - montarea ferestrelor exterioare; - zidăria pereților despărțitori;

										<ul style="list-style-type: none"> - montarea rețelelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului – ciclul I; - montarea rețelelor electrice interioare – ciclul I; - montarea rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare – ciclul I; - montarea rețelelor de comunicații telefonice și de semnalizare – ciclul I; - executarea șapelor și a finisajelor interioare; - demontarea panourilor fotovoltaice; - executarea termoizolației și stratului de egalizare acoperisului; și Încărări exterioare (fatada): - realizarea structurii pentru fațada ventilată; - termoizolarea fațadei; - montarea panourilor FIPL și a plăcilor din piatră de calcar; - montarea elementelor din aluminiu și a glafurilor; <p>Lucrările executate la obiectivul „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II–VII din imobilul situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9”, au înregistrat un progres corespunzător etapelor planificate pentru anul 2025, se încadrează, în ansamblu, în cerințele proiectului, ale normativelor tehnice, fiind create premisele necesare pentru continuarea execuției în anul următor cu respectarea normativelor tehnice și a condițiilor sezoniere.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

* Se va prezenta informația despre: etapa în care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluțiile de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă.

Conducătorul AAPC

Olga GOLBAN
(numele, prenumele)

_____ (semnătura)

Șeful serviciului economic (financiar)

Cristina BULIURCĂ
(numele, prenumele)

Digitally signed by Buliurea Cristina
Date: 2026.02.25 14:26:20 EET
Reason: MoldSign
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Executorul

Rodideal Svetlana
(numele, prenumele)

Data _____

Digitally signed by Rodideal Svetlana
Date: 2026.02.25 14:22:49 EET
Reason: MoldSign
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

